


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE IBEMA-PR	APELIDO EMPREENDIMENTO BARRAÇÃO INDUSTRIAL	DESCRIÇÃO DO LOTE PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE CONCRETO
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO	517.913,13	% Período:	10,30%	9,72%	16,78%	17,44%	15,68%	16,13%	6,25%	7,70%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	13.966,91	% Período:	100,00%											
1.2.	LIGAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA PROVIS	3.698,12	% Período:	100,00%											
1.3.	LIGAÇÃO DE PADRÃO DE ÁGUA	695,23	% Período:	100,00%											
1.4.	ATERRO	9.483,75	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÃO BROCA DE CONCRETO ARMAD	31.860,33	% Período:	80,00%	20,00%										
1.6.	PILARES PRÉ-FABRICADOS	43.986,10	% Período:		100,00%										
1.7.	PLACAS DE CONCRETO ARMADO VEDAÇA	102.221,26	% Período:			30,00%	70,00%								
1.8.	COBERTURA	93.754,60	% Período:			60,00%	20,00%	20,00%							
1.9.	FECHAMENTO LATERAL ALUZINCO TRAPEZ	32.068,20	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	PISO CONCRETO ARMADO	58.818,15	% Período:					20,00%	80,00%						
1.11.	ABERTURAS	57.878,57	% Período:					50,00%	25,00%	25,00%					
1.12.	CONSTRUÇÃO SANITÁRIOS	11.469,61	% Período:					50,00%	25,00%	25,00%					
1.13.	EQUIPAMENTOS	7.794,84	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
1.14.	MURO CONTENSÃO	4.584,54	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
1.15.	ELÉTRICA	19.016,36	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
1.16.	SISNTEMA PREVENTIVO DE COMBATE A IN	1.267,88	% Período:							100,00%					
1.17.	HIDRÁULICA ÁGUA FRIA	2.291,10	% Período:							100,00%					
1.18.	HIDRÁULICA ESGOTO	12.824,05	% Período:							50,00%	50,00%				
1.19.	DRENAGEM E ÁGUS PLUVUVAIS	2.584,87	% Período:								100,00%				
1.20.	MURO CARGA/DESCARGA COM ESCADA	3.438,66	% Período:								100,00%				
1.21.	PINTURA PAREDES EXTERNAS	4.210,00	% Período:								100,00%				
<b>Total: R\$ 517.913,13</b>															
				%:	10,30%	9,72%	16,78%	17,44%	15,68%	16,13%	6,25%	7,70%			
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	53.332,27	50.358,17	86.919,14	90.305,80	81.222,74	83.520,51	32.353,50	39.901,00			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>53.332,27</b>	<b>50.358,17</b>	<b>86.919,14</b>	<b>90.305,80</b>	<b>81.222,74</b>	<b>83.520,51</b>	<b>32.353,50</b>	<b>39.901,00</b>			
				%:	10,30%	20,02%	36,80%	54,24%	69,92%	86,05%	92,30%	100,00%			
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	53.332,27	103.690,44	190.609,58	280.915,38	362.138,12	445.658,63	478.012,13	517.913,13			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>53.332,27</b>	<b>103.690,44</b>	<b>190.609,58</b>	<b>280.915,38</b>	<b>362.138,12</b>	<b>445.658,63</b>	<b>478.012,13</b>	<b>517.913,13</b>			

IBEMA-PR  
Local

quinta-feira, 15 de junho de 2023  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: EDUARDO BATTAGLIN  
CREA/CAU: SC 1554818/D  
ART/RRT: