

|                                                             |  |                         |  |                              |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------|--|---------------------|--|-------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------|------------|--|------------|--------------|------------|---------|-----------------------------|--|--------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PAM<br>2023                                                 |  |                         |  |                              |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID                                                            |            |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  | PAVIMENTAÇÃO     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: IBEMA - PR                                       |  |                         |  | SAM                          |  |               |  |                 |  |            |  | Edital no Município |  |             |  | Procedimento prévio |                                                                                                     |            |        | Início previsto da Obra |             |            |  | Convênio   |              |            |         | Repasse do Concedente       |  |              |  | R\$ -            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                      |  |                         |  | LOTE nº 1                    |  |               |  | Data 22/09/2023 |  |            |  | Dias 70             |  |             |  | Data 11/12/2023     |                                                                                                     |            |        | nº                      |             |            |  |            |              |            |         | Contrapartida do Proponente |  |              |  | R\$ 4.044.771,92 |  | 100,00%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade:                                                 |  |                         |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        |                         | Valor Total |            |  |            | 4.044.771,92 |            | 100,00% |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO                                                       |  | SERVIÇOS                |  | N                            |  | PARCELAS (%)  |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        | TOTAL                   |             | % S/       |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                        |  | ok 12                   |  |                              |  | 1             |  | 2               |  | 3          |  | 4                   |  | 5           |  | 6                   |                                                                                                     | 7          |        | 8                       |             | 9          |  | 10         |              | 11         |         | 12                          |  | ITEM (R\$)   |  | TOTAL            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                         |  | Data Início                  |  |               |  | 11/12/23        |  | 11/1/24    |  | 11/2/24             |  | 13/3/24     |  | 13/4/24             |                                                                                                     | 14/5/24    |        | 14/6/24                 |             | 15/7/24    |  | 15/8/24    |              | 15/9/24    |         | 16/10/24                    |  | 16/11/24     |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                         |  | Data Fim                     |  |               |  | 10/1/24         |  | 10/2/24    |  | 12/3/24             |  | 12/4/24     |  | 13/5/24             |                                                                                                     | 13/6/24    |        | 14/7/24                 |             | 14/8/24    |  | 14/9/24    |              | 15/10/24   |         | 15/11/24                    |  | 16/12/24     |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                           |  |                         |  | SERVIÇOS PRELIMINARES        |  |               |  | 20              |  | 20         |  | 20                  |  | 20          |  | 20                  |                                                                                                     |            |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  | 4.685,76     |  | 0,12             |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                           |  |                         |  | TERRAPLENAGEM                |  |               |  | 20              |  | 20         |  | 20                  |  | 15          |  | 15                  |                                                                                                     | 10         |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  | 220.554,98   |  | 5,45             |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                           |  |                         |  | BASE / SUB-BASE              |  |               |  |                 |  |            |  | 10                  |  | 15          |  | 15                  |                                                                                                     | 15         |        | 15                      |             | 15         |  |            |              |            |         |                             |  | 1.800.309,30 |  | 44,51            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                           |  |                         |  | REVESTIMENTO                 |  |               |  |                 |  |            |  | 10                  |  | 10          |  | 10                  |                                                                                                     | 10         |        | 10                      |             | 10         |  | 20         |              | 20         |         |                             |  | 1.316.275,38 |  | 32,54            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                           |  |                         |  | MEIO-FIO E SARJETA           |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  | 10                  |                                                                                                     | 20         |        | 20                      |             | 20         |  | 20         |              | 10         |         |                             |  | 166.684,17   |  | 4,12             |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                           |  |                         |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  | 10                  |                                                                                                     | 10         |        | 10                      |             | 20         |  | 20         |              | 20         |         | 20                          |  |              |  | 16.377,41        |  | 0,40             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                           |  |                         |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        |                         |             | 20         |  | 20         |              | 30         |         | 30                          |  |              |  | 53.024,26        |  | 1,31             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                           |  |                         |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA           |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  | -                |  | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                           |  |                         |  | SERVIÇOS DIVERSOS            |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        |                         |             | 20         |  | 20         |              | 30         |         | 30                          |  |              |  | -                |  | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                          |  |                         |  | DRENAGEM                     |  |               |  |                 |  | 20         |  | 20                  |  | 20          |  | 20                  |                                                                                                     | 20         |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  | 431.296,17   |  | 10,66            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                                                          |  |                         |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS         |  |               |  |                 |  | 5          |  | 5                   |  | 5           |  | 5                   |                                                                                                     | 5          |        | 5                       |             | 10         |  | 15         |              | 15         |         | 15                          |  | 15           |  | 35.564,49        |  | 0,88             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS                                                      |  |                         |  |                              |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     | 4.044.771,92                                                                                        |            | 100,00 |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)           |  |                         |  |                              |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                        |  | PARCELAS                |  |                              |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  | Nº DE MESES |  | TOTAL ITEM          |                                                                                                     | % S/ ITEM  |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                         |  | 1                            |  | 2             |  | 3               |  | 4          |  | 5                   |  | 6           |  | 7                   |                                                                                                     | 8          |        | 9                       |             | 10         |  | 11         |              | 12         |         |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T                                                          |  | SERVIÇOS PRELIMINARES   |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         | 5                           |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ 937,15    |  | 937,15          |  | 937,15     |  | 937,15              |  | 937,15      |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         | 5                           |  | 4.685,76     |  | 0,12%            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T                                                          |  | TERRAPLENAGEM           |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ 44.111,00 |  | 44.111,00       |  | 44.111,00  |  | 33.083,25           |  | 33.083,25   |  | 22.055,50           |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         | 6                           |  | 220.554,98   |  | 5,45%            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3T                                                          |  | BASE / SUB-BASE         |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | -               |  | 180.030,93 |  | 270.046,40          |  | 270.046,40  |  | 270.046,40          |                                                                                                     | 270.046,40 |        | 270.046,40              |             | -          |  | -          |              | -          |         | 7                           |  | 1.800.309,30 |  | 44,51%           |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4T                                                          |  | REVESTIMENTO            |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | 131.627,54          |  | 131.627,54  |  | 131.627,54          |                                                                                                     | 131.627,54 |        | 131.627,54              |             | 263.255,08 |  | 263.255,08 |              | -          |         | 8                           |  | 1.316.275,38 |  | 32,54%           |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5T                                                          |  | MEIO-FIO E SARJETA      |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | 16.668,42           |                                                                                                     | 33.336,83  |        | 33.336,83               |             | 33.336,83  |  | 33.336,83  |              | 16.668,42  |         | -                           |  | 6            |  | 166.684,17       |  | 4,12%            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6T                                                          |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | 1.637,74   |        | 1.637,74                |             | 3.275,48   |  | 3.275,48   |              | 3.275,48   |         | 6                           |  | 16.377,41    |  | 0,40%            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7T                                                          |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | 10.604,85  |  | 10.604,85  |              | 15.907,28  |         | 4                           |  | 53.024,26    |  | 1,31%            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8T                                                          |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9T                                                          |  | SERVIÇOS DIVERSOS       |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9C                                                          |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10T                                                         |  | DRENAGEM                |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10C                                                         |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | 86.259,23       |  | 86.259,23  |  | 86.259,23           |  | 86.259,23   |  | 86.259,23           |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         | 5                           |  | 431.296,17   |  | 10,66%           |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11T                                                         |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS    |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11C                                                         |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ -         |  | 1.778,22        |  | 1.778,22   |  | 1.778,22            |  | 1.778,22    |  | 1.778,22            |                                                                                                     | 3.556,45   |        | 5.334,67                |             | 5.334,67   |  | 5.334,67   |              | 5.334,67   |         | 11                          |  | 35.564,49    |  | 0,88%            |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS                                                      |  |                         |  |                              |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                           |  | TOTAIS                  |  | TESOURO                      |  | R\$ -         |  | -               |  | -          |  | -                   |  | -           |  | -                   |                                                                                                     | -          |        | -                       |             | -          |  | -          |              | -          |         |                             |  | -            |  | -                |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C                                                           |  |                         |  | CONTRAPARTIDA                |  | R\$ 45.048,15 |  | 133.085,61      |  | 313.116,54 |  | 523.731,79          |  | 523.731,79  |  | 528.435,31          |                                                                                                     | 438.426,73 |        | 440.204,96              |             | 454.225,77 |  | 315.806,92 |              | 304.440,93 |         | 24.517,43                   |  | 4.044.771,92 |  | 100,00%          |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO                                 |  |                         |  | R\$ 45.048,15                |  | 133.085,61    |  | 313.116,54      |  | 523.731,79 |  | 523.731,79          |  | 528.435,31  |  | 438.426,73          |                                                                                                     | 440.204,96 |        | 454.225,77              |             | 315.806,92 |  | 304.440,93 |              | 24.517,43  |         |                             |  | 4.044.771,92 |  | 100,00%          |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %                                |  |                         |  | R\$ 1,11%                    |  | 3,29%         |  | 7,74%           |  | 12,95%     |  | 12,95%              |  | 13,06%      |  | 10,84%              |                                                                                                     | 10,88%     |        | 11,23%                  |             | 7,81%      |  | 7,53%      |              | 0,61%      |         |                             |  | 4.044.771,92 |  | 100,00%          |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %                              |  |                         |  | R\$ 1,11%                    |  | 4,40%         |  | 12,15%          |  | 25,09%     |  | 38,04%              |  | 51,11%      |  | 61,95%              |                                                                                                     | 72,83%     |        | 84,06%                  |             | 91,87%     |  | 99,39%     |              | 100,00%    |         |                             |  | OK           |  | OK               |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resp. Técnico: Eduardo Battaglin                            |  |                         |  | Assinatura:                  |  |               |  |                 |  |            |  | Prefeito:           |  |             |  |                     |                                                                                                     |            |        | Assinatura:             |             |            |  |            |              |            |         | data:                       |  |              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração |  |                         |  |                              |  |               |  |                 |  |            |  |                     |  |             |  |                     | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |            |        |                         |             |            |  |            |              |            |         |                             |  |              |  |                  |  | 22/09/2023 - sex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |