

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Para: Município de Ibema

Obra: 200 und de Ossario e 84 und de Gavetas

Local: Cemitério Municipal

Data: 17/04/2019

Item	Discriminação	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	100	3.594,18		0,00		0,00		0,00	3.594,18
	GAVETARIO									
2	INFRAESTRUTURA	50	7.761,08	50	7.761,08		0,00		0,00	15.522,15
3	SUPRAESTRUTURA	30	8.049,78	40	10.733,05	30	8.049,78		0,00	26.832,61
4	PISO	30	1.227,87	40	1.637,16	30	1.227,87		0,00	4.092,89
5	PAREDES		0,00	40	22.564,08	40	22.564,08	20	11.282,04	56.410,19
6	PINTURA		0,00		0,00		0,00	100	2.490,56	2.490,56
7	VENTILAÇÃO		0,00	20	1.677,77	20	1.677,77	60	5.033,30	8.388,84
	OSSARIO									
8	INFRAESTRUTURA - RADIER	100	4.509,68		0,00		0,00		0,00	4.509,68
9	SUPERESTRUTURA		0,00	40	5.418,77	40	5.418,77	20	2.709,38	13.546,91
10	PAREDES		0,00		0,00	50	5.051,11	50	5.051,11	10.102,23
11	PINTURA		0,00		0,00		0,00	100	1.262,05	1.262,05
12	PAVIMENTAÇÃO		0,00		0,00		0,00	100	5.129,82	5.129,82
	Percentual	17%	25.142,58	33%	49.791,88	29%	43.989,37	22%	32.958,27	151.882,10