


Para: MUNICÍPIO DE IBEMA														
Obra: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA														
Endereço: COMUNIDADE DE CRISTOPOLIS														
Data: 24 DE FEVEREIRO DE 2022														
CRONOGRAMA														
LINHA CRISTOPOLIS														
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		
ITEM	SERVIÇOS	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	50%	2.547,88	50%	2.547,88		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 5.095,75
2	PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO	100%	47.140,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 47.140,03
3	CAPTAÇÃO SUBTERRANEA DE AGUA -	50%	18.911,71		0,00		0,00		0,00	25%	9.455,85	25%	9.455,85	R\$ 37.823,41
4	CASA DE MAQUINAS - TIPO E	50%	17.914,85	50%	17.914,85		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 35.829,70
5	RAP		0,00	100%	29.105,81		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 29.105,81
6	REDE ADUTORA		0,00	20%	2.475,06	80%	9.900,23		0,00		0,00		0,00	R\$ 12.375,29
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	10%	32.588,60	20%	65.177,21	25%	81.471,51	25%	81.471,51	20%	65.177,21	R\$ 325.886,03
8	RAMAIS DOMICILIARES		0,00		0,00		0,00		0,00	20%	4.656,21	80%	18.624,85	R\$ 23.281,06
	TOTAL		86.514,46		84.632,20		75.077,44		81.471,51		95.583,57		93.257,91	R\$ 516.537,08



ANA PAULA LENZ

CREA PR 93.996/D