

Para: **MUNICÍPIO DE IBEMA**

Obra: **REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA**


Endereço: **COMUNIDADE DE NOVA ESPERANÇA**

Data: **24 DE FEVEREIRO DE 2022**

CRONOGRAMA

LINHA CRISTOPOLIS

		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		
ITEM	SERVIÇOS	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	% EXEC	VALOR (R\$)	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	5.095,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 5.095,75
2	PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO	100%	47.140,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 47.140,03
3	CAPTAÇÃO SUBTERRANEA DE AGUA - CSB	50%	18.911,71		0,00		0,00		0,00		0,00	50%	18.911,71	R\$ 37.823,41
4	CASA DE MAQUINAS - TIPO E		0,00	100%	35.829,70		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 35.829,70
5	RAP		0,00	20%	5.451,02	80%	21.804,07		0,00		0,00		0,00	R\$ 27.255,09
6	REDE ADUTORA		0,00		0,00	100%	4.950,12		0,00		0,00		0,00	R\$ 4.950,12
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		0,00		0,00	10%	25.264,54	40%	101.058,16	30%	75.793,62	20%	50.529,08	R\$ 252.645,40
8	RAMAIS DOMICILIARES		0,00		0,00		0,00		0,00	50%	10.991,42	50%	10.991,42	R\$ 21.982,84
			71.147,49		41.280,72		52.018,73		101.058,16		86.785,04		80.432,21	R\$ 432.722,34



ANA PAULA LENZ

CREA PR 93.996/D