

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERVENÇÃO : **CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE**

Município beneficiário : IBEMA PR	Total dos recursos da união : 125.000,00
	Total da contrapartida : 45.441,95
	Valor previsto para esta intervenção : 170.441,95

FÍSICO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	INCID.	1º MES		2º MES		3º MES	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.941,12	2,312	100,000	100,000		100,000		100,000
2	INFRAESTRUTURA	11.585,28	6,797	100,000	100,000		100,000		100,000
3	SUPRAESTRUTURA	9.155,32	5,372	100,000	100,000		100,000		100,000
4	PAREDES E PAINÉIS	8.907,94	5,226	100,000	100,000		100,000		100,000
5	COBERTURA	28.210,54	16,551	30,000	30,000	70,000	100,000		100,000
6	VIDROS, ABERTURAS	6.814,88	3,998			50,000	50,000	50,000	100,000
7	REVESTIMENTOS	10.401,21	6,102			100,000	100,000		100,000
8	PINTURA	8.623,67	5,060			30,000	30,000	70,000	100,000
9	PISO INTERNO	12.073,85	7,084	50,000	50,000	50,000	100,000		100,000
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.186,08	1,869	30,000	30,000	25,000	55,000	45,000	100,000
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.793,76	3,986	30,000	30,000	25,000	55,000	45,000	100,000
12	PISO EXTENO DA ACADEMIA	14.036,55	8,235	50,000	50,000	50,000	100,000		100,000
13	SERVIÇOS EXTERNOS	6.538,01	3,836			50,000	50,000	50,000	100,000
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	7.442,50	4,367					100,000	100,000
16	APARELHOS DA ACADEMIA	32.731,25	19,204					100,000	100,000
TOTAL		170.441,95	100,00	34,089	34,089	32,247	66,336	33,664	100,000

FINANCEIRO NO MES (em R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MES	2º MES	3º MES
RECURSOS DA UNIÃO	42.611,26	40.308,66	42.080,08
CONTRAPARTIDA	15.490,71	14.653,63	15.297,61
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	58.101,97	54.962,29	57.377,69

ENGº RESPONSÁVEL : ANA PAULA LENZ

CREA : PR 93.996/D

LOCAL E DATA